

OVERZICHT - INHOUD								
Legende						Masterplan	Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren	
Parking	dringend					Project riolering	Bestrijking/Slemlaag	
Centrumstraat	te overwegen					Project water	Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding	
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit	Voegvulling	
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen						Betonplaten te vervangen	
							Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg	
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
A								
Aardenhuttestraat								
Aartrijkestraat				2011 - kruispunt Driekoningen: nieuwe toplaag 2015 - aanpassingen fietsoversteek Warande 2016 - Aanleg verkeerslichten Driekoningen		Kruispunt Industrielaan - 2023/2024 Fietsfondsdossier Torhout-Aartrijke 2026 en verder	Netscheurvorming op het rijvak richting Aartrijke - probleem met draagvermogen van de rijweg (is de zijde waar het water naar toe vloeit en waar de waterleiding gelegen is). Water in de ondergrond zou hier het probleem kunnen zijn. Buitenbocht richting Aartrijke t.h.v. middenberm volledig stuk - verzakt door duwkracht verkeer en onvoldoende draagvermogen T.h.v. nr.219 verzakking tussen 2 naden asfalt - zorgt voor bokkingen Dubbelrichtingfietspad te smal	Op verschillende locaties plaatselijk herstel uitvoeren maar probleem met de wapening in de asfalt - geen freeswerken mogelijk, plaatselijk rijweg opbreken en volledige bestrijking als beschermlaag? Buitenbocht herstel met betonverharding? Uitvlakking met gietasfalt!
Aartrijkestraat tss Noordlaan en rotonde						Fietsfondsdossier Torhout-Aartrijke 2026 en verder 2023 - Dossier structureel onderhoud voegvulling	Betonvoegen niet gevoegd - openstaande voegen	Betonvoegen vernieuwen
Aartrijkestraat-centrum tss rotonde en Burg								
Abelenstraat								
Akkerstraat				2011 - rijweg: nieuwe toplaag				
Akkerwindestraat								
Alberic Deleustraat						Project Riolering Wijnendale - Aquafin		
Albrecht Rodenbachlaan								
Alice Denoosstraat						Nieuw aangelegd 2020/... - verkaveling Covemaeker nog in uitvoering en nog niet overgedragen		
Amandelenstraat				2012 - Voetpaden				
Amazonestraat								
Ambachtstraat				2014 - Kruispunt Industrielaan verbeterd				
Amblèvestraat								
Antoon Van Dycklaan								
Atelierstraat								
August Vermeylenlaan				2008 - Voetpaden				
B								
Baarsstraat								Geen gebreken, maar zone voor woningen 5-13 te breed. Voorstel tot ontharding en opritten door te trekken tot rijweg Kruispunt Baarsstraat/Bliekstraat ook overgedimensioneerd. Voorstel tot ontharding
Bakvoordestraat				2008 - Rijweg bovenbouw vernieuwd tussen spooroverweg en nr.26 2014 - Rijweg van Ieperse Heerweg tot net voor Slingerstraat nieuwe toplaag				
Bassinstraat				2015 - voetpaden				
Beckhofstraat						2023 - bestrijking en slemlaag	Scheurvorming - netscheurvorming - openstaande voegen kippennesten - gras en onkruid groeien door de voegen	Bestrijking/slem uitvoeren ter bescherming van de rijweg
Beekstraat				2019 - Nieuw aangelegd - industrieterrein WVI	2024			
Beerstraat				2016 - vernieuwing deel asfalt nuts Fluvius		Fietsverbinding kerkstraatjes		

Legende						Masterplan		Nieuwe topklaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herafalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
						2024 - kruispunt Beerstraat/Burg heraanleg bovenbouw		
Begoniastraat				2009 - Voetpaden				
Berg-op-zoomstraat						Project riolering en infrastructuur Driekoningenstraat/Pottebezemstraat		
Berkenstraat				2011 - Voetpaden 2020- herinrichting kruispunt Makeveldstraat/Berkenstraat 2021- Structureel onderhoud voegvulling				T.h.v. nr.16-22 / 19-21 overdimensionering van rijweg/bermen. Ontharding en groenin-vulling/wateropvang Kruispunt Berkenstraat/Lindenstraat overgedimensioneerd. Ontharding en groenin-vulling/wateropvang
Bermstraat				2009 - rijweg: nieuwe topklaag 2018 - riolering en infrastructuur volledig vernieuwd in dossier Parkstraat/Bollestraat	2027			
Beukenstraat				2009 - Voetpaden 2020 - herinrichting kruispunt Beukenstraat/Pastoriestraat/Olmenstraat 2021 - Structureel onderhoud voegvulling				
Biezenstraat								
Binderstraat								
Blanca van Namenstraat				2020/2021 - Nieuw aangelegde verkaveling	2027			
Blauwpannestraat								
Blekerijstraat				2014 - Rijweg: nieuwe topklaag 2015- aanpassing klinkers parkeerzones		2025- Reconversie masterplan Blekerij - Thuis West		
Bliekstraat								
Boeiaardstraat								
Bollestraat				2014 - Rijweg: nieuwe topklaag tussen Kruiseikenstraat en Lichtervelde(Elia)			Deel tussen Kruiseikenstraat en Kwakkelstraat vertoont lichte lijnverzakkingen in de asfalt afkomstig van slechte verdichting aan de rand van de sleuf	Plaatselijk herstel met reparatiemortel op de grootste verzakkingen als testfase
				2017/2022 - heraanlegd tussen Tuinstraat en Ringaertbeek in dossier Parkstraat/Bollestraat	2027			
Bosdreef				2014 - Rijweg: nieuwe topklaag (Elia) 2019 - onderbreking voor voertuigen				
Boterbloemstraat				2018-Nieuw aangelegde verkaveling			Bermen in betongrassdallen - veel klachten hierover - wandelen hierover is niet goed (zeker niet met hakken) - opvulling zit dieper voor goed grasontwikkeling, maar zorgt voor ongemak bij het wandelen	
Bouwdewijn Hapkinstraat				2021 - onderbreking voor voertuigen			Langsscheuren langs de rand van de rijweg	Plaatselijk gietasfalt van zodra de scheuren te erg worden
Boutensdreef				2020 - nieuwe topklaag in samenwerking met Zedelgem				
Brasemstraat				2019 - heraanleg groenpleintje				
Breemeersstraat							Rijweg in klinkers ligt niet goed en volledig hobbelig (putten en bulten).	Volledige opbraak en heraanleg. Leveringen van bedrijven van de Noordlaan gaan ook in dit straatje door. Typologie woonef met duidelijk afgebakend groen zou er een mooi straatje van maken
Breestraat tss Noordlaan en Wijnendale-stationsstraat				2017 - herstel tijdens Oostendestraat met riolering en rijweg				
Breestraat tussen Wijnendale-stationsstraat en Gravinnestraat						Overname wegenis in site Lammens?	Netscheurvorming, verzakkingen, tonronde te groot door de verzakkingen	Greppels vernieuwen en nieuwe topklaag

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietafval of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Breidelstraat				2015 - Wegdek in klinkers vernieuwd				
Breskensstraat								
Bregellaan				2004, 2005 - voetpaden			Betonvoegen niet gevoegd = open dwars- en langsvoegen	Betonvoegen vernieuwen
							plaatselijk afschilfering op een betonplaat Hoekscheuren hoofdzakelijk t.h.v. inspectiedeksel Trapvorm op bepaalde betonplaten	Betonplaten vervangen alvorens betonvoegen te vernieuwen
Briidam				2005-Riolering en straat vernieuwd				
				2023 - plaatselijk herstel met gietafval				
Bruggestraat tss Burg en Vestingstraat								
Bruggestraat tss Vestingstraat en Industrielaan						2022 - aanpassing toegankelijke bushalte	Netscheurvorming, kippennesten, dwars- en langsscheuren hoofdzakelijk tss rotonde en Karel de Goedelaan	Te brede gearceerde zone ontharden en toplaag vernieuwen + nieuwe toplaag
Bruggestraat tss Industrielaan en R34				2023 - plaatselijk herstel met gietafval t.h.v. markering schoolzone		2023 - Vernieuwen toplaag t.h.v. rotonde Industrielaan en t.h.v. Tordale	Netscheurvorming, kippennesten, dwars- en langsscheuren, plaatselijke herstellingen met koudasfalt t.h.v. rotonde Plaatselijk t.h.v. tankstation berm in klinkers stukgereden draaibeweging van zware vrachten	Nieuwe toplaag Klinkers vervangen door betonverharding
Bruggestraat tss R34 en grens Zedelgem				2022 - Plaatselijke vernieuwing wegdek en fietspad in dossier Noordlaan. T.h.v. de rotonde Incl. aanpak afwatering rotonde		Kruispunt Oude Gentweg	Voetpaden liggen er slecht bij en het fietspad stopt langs de ene zijde drastisch	Integrale heraanleg van de Brugge m.s.w. van AWW
Burg				2015 - Rijweg (nieuwe asfalt)		2024 - heraanleg kruispunt Burg/Beerstraat	Kruispunt Beerstraat - verzakkingen t.h.v. riooldeksels	Herstel wordt aangepakt bij de heraanleg
C								
Camiel Meysmanstraat				Vernieuwing volledige bovenbouw fase 1 tussen Kloosterstraat en Wijnendalestraat				
				2018 - Vernieuwing volledige bovenbouw fase 2 tussen Kloosterstraat en Steenstraat				
Cijnsdreef				2014 - nieuwe toplaag (Elia)				
Conscienceplein								
Consciencestraat						Project Riolering Wijnendale - Aquafin	Open dwars- en langsvoegen Koudasfalt voorzien op verzakking tussen betonplaten en klinkers van verkeersplateau	Voegvulling
Constant Permekelaan							Open dwars- en langsvoegen + dwarscheuren Afschilfering van enkele betonplaten	Voegvulling
D								
Demerstraat				2009 - Voetpaden				
				2021 - heraanleg toplaag asfalt				
Denderstraat				2008, 2009 - voetpaden				
Diederik Van Den Elzaslaan						Voetpaden evalueren - nog nodig want leiden tot niks en worden niet gebruikt		
Dijlestraat						Voetpaden evalueren		
Donastraat				2019/2020 - Verbreden Gaverbeek - Project Keiberg				
Don Boscoplein				2010 - Voetpaden				
				2015 - fietsaanpassing school				
				2023 - heraanleg park/plein				
Doornstraat						Vernieuwing voetpaden als laatste straat Don Bosco gevraagd		

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
s Gravenwinkelstraat - deel tussen Aartrijkestraat en Maria van Bourgondiëlaan						Asfalt vertoont gebreken door vele putwerken van nutsbedrijven voor de nieuwe meergezinswoningen - Afwatering parkeervakken + parkeervakken loodrecht op rijrichting niet goed, dubbele richting.		Het overige deel van de straat dient volledig herbekeken te worden en voorzien worden van een nieuwe asfalt. Plaatselijk nieuwe toplaag is aangewezen door de verschillende klachten
s Gravenwinkelstraat - deel tussen Maria van Bourgondiëlaan en Fraeysstraat						Asfalt vertoont gebreken door vele putwerken van nutsbedrijven voor de nieuwe meergezinswoningen - Afwatering parkeervakken + parkeervakken loodrecht op rijrichting niet goed, dubbele richting.		Het overige deel van de straat dient volledig herbekeken te worden en voorzien worden van een nieuwe asfalt. Plaatselijk nieuwe toplaag is aangewezen door de verschillende klachten
s Gravenwinkelstraat - deel tussen Fraeysstraat en Oostendestraat				2023 - plaatselijk herstel met gietasfalt				
Gravinnenstraat								
Groene Poortstraat								
Groenestraat						Doodlopend stuk rijweg vertoont gebreken		
Groenhovestraat						Vraag tot verharding zijbermen - asfalt rijweg? - uitwijkstroken te voorzien		
Guido Gezellelaan				2012 - aanbrengen slemlagen		Project stationsomgeving	Scheurvorming en plaatselijke herstellingen met koudasfalt	Plaatselijk gietasfalt gebruiken om levensduur te verlengen Kruispunt met de August Vermeylenstraat overgedimensioneerd - te verkleinen en vergroenen
Guldensporenlaan Deel 1 - tussen Steenstraat en Smissestraat				2017- herstel toplaag				
Guldensporenlaan Deel 2 - doodlopend				2014 - Rijweg: Nieuwe toplaag			2023 - nieuwe toplaag + riolering omwille van VK Blomme	
Guldenvlieslaan								
Gustaaf Van De Woestijnestraat								
Gwijde Van Dampierrestraat				Aanleg woonerf				
H								
Hans Memlinlaan				2008 - voetpaden				
Haverstraat				2012 - Voetpaden				
Hazelaarstraat				2009 - Voetpaden				
s Heerenveld				2022 - nieuwe VK	2027			
Heidestraat				2012-Nieuwe toplaag		Bermen volledig in steenslag en te laag t.o.v. de rijweg - eerst keuze over rijrichtingen in deze straat alvorens deftig op te lossen		Dient herbekeken te worden - visie - bermen vergroenen/uitwijkstroken of verharde bermen voor parkeren, nieuwe greppels, ...
Hekkestraat				2009 - rijweg: nieuwe toplaag				
Hennestraat								
Herderinndreef								
Herderstraat				2005 - aanleg schoolomgeving		Heraanleg parking Rembert		
Hertog Van Arenbergstraat				2001/2002 - nieuw aangelegde VK				
				2017 - nieuwe riolering + herstel bovenbouw				
Hillestraat				2014 - Rijweg deel 1: nieuwe toplaag		Project Waterhoekweg - buffergracht	Tussen Waterhoekweg en Oostendestraat vertoont rijweg kraken, scheurvorming, netvorming, kippenesten, ..., ook in de herstelling met gietasfalt	Nieuwe toplaag vanaf voet helling tot Oostendestraat: 1052m² = 13381,44EUR excl.
				2016 - gietasfalt voor langere levensduur tussen Waterhoekweg en Oostendestraat		2023 - vernieuwen toplaag tussen Waterhoekweg en Oostendestraat		
Hoedemakersstraat				2023 - Hoedemakersplein bovenbouw heraanlegd in dossier stadskernvernieuwing	2028			

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Hofstraat				2004-asfalt vernieuwd				
				2023 - heraanleg riolering en bovenbouw - dossier stadskernvernieuwing	2028			
Hogestraat				Rijweg vertoond beginnende gebroken langs de zijkanten			Rijweg vertoond gebroken langs de rand van de rijweg + rafelingen (zones losgekomen toplaag, slemlaag, ...) Toplaag asfalt ligt op de meeste plaatsen gelijk met de greppel of er net onder - water op de rijweg en tussen de scheuren Kruispunt Hogestraat/Heidestraat/Warandestraat overgedimensioneerd + oude kantstroken komen zichtbaar door de asfalt	Ergste zones plaatselijk herstellen Over de volledige straat een nieuwe slem aan te leggen als beschermingslaag Kruispunt heraan te leggen, verkleinen en vergroenen
Hondeweg				2022 - nieuwe toplaag in 2de deel (vanaf halverwege tot grens Zedelgem)				
Hooistraat								
Hugo Vander Goeslaan								
Hugo Verriestlaan				2023 - Plaatselijk herstel met gietasfalt				
Huidevetterstraat								
Ieperleestraat								
Ieperse Heerweg				2010 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Ijzerenwegstraat				1998/1999 - nieuwe VK				
Ijzerstraat				2009 - Voetpaden				
				2021 - nieuwe toplaag				
Industrielaan bedrijventerrein						2023 - heraanleg kruispunt Aartrijkestraat - Industrielaan nieuwe hoofdweg tussen Aartrijkestraat en Noordlaan		
Industrielaan centrum				2015 - nieuwe fietsinfrastructuur zoen en vroeg				
Isidoor Opsomerlaan							Dwarsscheuren + open dwars- en langsvoegen Klinkerstrook verzakt en deels hersteld met koudasfalt	Voegvullen Klinkerzone volledig heraanleggen
Jacob van Arteveldestraat				2008 - voetpaden		2023 - vervanging van betonplaten thv kruispunt Karel de Ghelderelaan	Betonvoegen niet gevoegd = open dwars- en langsvoegen Betonplaten verzakt	Voegvulling Betonplaten vervangen alvorens betonvoegen te vernieuwen
James Ensorlaan				2004, 2005 - voetpaden			Hoekscheuren t.h.v. inspectiedeksels aan X met Breugellaan Betonvoegen niet gevoegd = open dwars- en langsvoegen Trapvorm op bepaalde betonplaten	Voegvullen Betonplaten vervangen alvorens betonvoegen te vernieuwen
Jan Frans Willemstraat				2006/2007 - nieuwe VK			Inspectieputdeksel in klinkerverharding verzakt	Doorgegeven aan Fluvius
Jan Van Eycklaan				2004, 2005 - voetpaden				
Jeroen Boschlaan				2004, 2005 - voetpaden				
Juffrouw Missinnestraat				2021 - nieuw aangelegde verkaveling				
Kanariestraat								
Karel de Ghelderelaan				2017 - herstel opstekende voetpaden		2023 - herstel van betonvakken		Voegen tussen de betonplaten: kostprijs = ... Voetpaden opnieuw opgestoken door boomwortels

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Karel de Goedelaan - deel tussen Aartrijkstraat en Bruggestraat				2017 - kruispunt met Bruggestraat en in- en uitrit parking heraanlegd 2021 - nieuwe toplaag deel tussen Aartrijkstraat en Bruggestraat				Afsluiten deel tussen Aartrijkstraat en Bruggestraat is mogelijk voorstel/optie
Karel de Goedelaan - deel tussen Aartrijkstraat en Maria van Bourgondiëlaan							langsscheuren, netscheurvorming over volledige wegdek, maar nog geen kippenesten	Levensduur rijweg op zijn einde - vernieuwing nodig (nieuwe toplaag)
Karel de Stoutelaan								
Karperstraat							Vroegere doorsteken van nutsleidingen verzakt	Opbreken en herasfalteren
Kastanjestraat				2012 - Voetpaden				
Kasteelstraat						Project Stationsomgeving	Asfalt vertoond verzakkingen + greppels in slechte staat (verzakt) thv bocht spoor 3	
Keibergstraat: tss rotonde en Rozeveldstraat				2010 - Totale vernieuwing				
Keibergstraat: tss rotonde en Hugo Verriestlaan				2023 - plaatselijk herstel van randen rijweg met gietasfalt 2013 - Rijweg: helft nieuwe toplaag 2016 - herstel betonvakken		Project riolering Keibergstraat	Kippenesten op verschillende plaatsen in de verharde asfaltberm + putten betonvakken vertonen gebreken en onderlinge verzakkingen + open langs en dwarsvoegen Dubbelrichtingfietspad te smal	Delen van de verharde berm opbreken en vergroenen. Eventueel parkeren op de rijweg, want op veel locaties wordt de berm niet gerbuikt Betonplaten vervangen waar nodig voegvullingen
Kerselarenstraat				2011 - Voetpaden				
Kersouwkenstraat				2014 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Keurvorstenstraat								
Kievitstraat								
Klaproosstraat								
Klaverstraat								
Kleine Korenbloemstraat								
Kleine Oostwegel								
Kleistraat								
Kloosterstraat				Heraanlegd		Masterplan Wijnendale		
Knotwilgenstraat				2018 - nieuwe VK	2028			
Koddaardstraat				2022 - volledige heraanleg riolering + bovenbouw	2027			
Koekoekstraat								
Koer Vanthuylne						Project De Mandel - voetpaden/parking		
Komeetstraat				2011 - Voetpaden				
				2023 - deel heraanleg voetpaden t.h.v. nieuwe woningen De Mandel	2028			
Koningsdreef						Project Driekoningstraat		
Koolskampstraat				2009 - Voetpaden 2012 - aanbrengen slemlagen 2022 - volledige heraanleg tot Dweersstraat riolering en bovenbouw	2027			
Korenbloemstraat				2010 - volledige heraanleg riolering en bovenbouw tussen Keibergstraat en Akkerwindestraat		Vraag Mobiteam om verkeersremmer te voorzien t.h.v. bebouwde kom		ontwerpvoorstel + ontharding van verharde berm op cruciale locaties
Kortemark-Ellestraat				2016- herstel overgang beton/asfalt			Open langsvoegen en dwarsvoegen	Voegen betonplaten - kostprijs = ...

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietsfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Kortemarkstraat - deel tussen Vredelaan en Kruisensstraat				2008 - totale vernieuwing ring- kruisensstraat			Op enkele locatie lichte inzinkingen/verzakkingen rand rijweg en verharde berm/voetpad mogelijks afkomstig van de waterleiding eronder	
Kortemarkstraat - deel tussen Kruisensstraat en Kortemark				2022/2023 - volledige heraanleg riolering en bovenbouw - Kruisensstraat/grens Kortemark				
Kortemarkstraat-centrum				2021/2022 - volledige heraanleg riolering en bovenbouw - project stadskernvernieuwing	2028			
Kouterweg				2011 - rijweg: nieuwe toplaag				
Krabstraat								
Kreeftenstraat								
Kruiseikenstraat				2014 - Rijweg: nieuwe toplaag (Ela)			Inzinkingen in lijn waar de sleuf van Eliakabel was	
Kruisensstraat				2008 - rijweg: nieuwe toplaag				
Kwakkelstraat				2010 - Rijweg: nieuwe toplaag / 2011: Totaalrenovatie deel 1 2017 - herstel toplaag				
Kwaplasstraat				2021 - tussen nr.53 en 65 volledige heraanleg riolering + bovenbouw - project Parkstraat/Bollestraat 2022 - aanleg voetpad tussen Merelaarstraat en Zwevezelestraat	2027 2024		Resterende asfalt opvolgen - langs en dwarsscheuren	
L								
Lakensnede				2009 - nieuwe VK				
Landstraat - Deel tussen Revinzestraat en Molenstraat				2014 - Voetpaden		2024/2025 - Project Zomerstraat-Landstraat - Aquafin	Verzakkingen/inzinkingen deels door slechte herstellingen nutsmaatschappijen	
Landstraat - Deel tussen Molenstraat en Kruisensstraat				2008 - rijweg: nieuwe toplaag		2024/2025 - Project Zomerstraat-Landstraat - Aquafin		
Langenhoekstraat				2009 - rijweg: nieuwe toplaag				
Langepijpestraat				Toplaag tussen OLV-straat en Vredelaan is structureel stuk		2023 - nieuwe toplaag deel tussen OLV-straat en Vredelaan		nieuwe toplaag deel tussen OLV-straat en Vredelaan
Leenstraat				2019 - volledige heraanleg riolering + bovenbouw tussen Bollestraat en Spoorovergang - project Parkstraat/Bollestraat	2027			
Leeuwerikstraat								
Leiestraat				2008 - heraanleg voetpaden 2010 - nieuwe slemlaag op irijweg 2017 - herstel voetpaden door boomwortels				
Lellestraat				2009 - Voetpaden				
Leopoldstraat				2008 - rijweg: slemlaag			Structuur van de stenen komen door de slemlaag - voetpaden zijn verouderd en moeten opgebroken worden voor saneringswerken Fluvius en vernieuwingswerken waterleiding Watergroep	Nieuw ontwerp en volledige heraanleg
Lessestraat								
Lichterveldestraat - deel tussen Bassinstraat en Tinnenburgstraat				2023 - plaatselijk herstel van fietssuggestiestrook in klinkers				
Lichterdeldestraat - doodlopend deel				2023 - plaatselijk herstel van rijweg met gietsfalt 2022/2023 - pijpekop vernieuwd met aanleg Spoor 3				
Lijsterstraat								
Lindenstraat				2010 - Voetpaden				

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Loirestraat								
Lottestraat				2022 - nieuwe verkaveling	2027	Nieuw aangelegd ... - Verkaveling Blomme		
Luchtstraat								
M								
Maanstraat				2011 - Maanstraat				
Maasstraat								
Makeveldmolenstraat								
Makeveldstraat	niet nodig (Pol)			2008 - Rijweg: Deel 1 nieuwe toplaag		Structureel onderhoud kruispunten 2020 - uitvoering 2021- nieuw kruispunt Berkenstraat		
	niet nodig (Pol)					Structureel onderhoud 2020 - uitvoering 2021-Toplaag deel 2 tot Revinzestraat		
Mandelstraat								
Margareta Van Constantinopelstraat								
Maria Van Bourgondielaan						Asfalt opvolgen		
Markhovestraat								
Markiezenstraat								
Markt					2028	Project masterplan stadskernvernieuwing - integrale heraanleg		
Marnestraat								
Meibosstraat				2019-vernieuwde toplaag + bermen	2024			
Merelaarstraat				2014 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Mezenstraat								
Moereveldstraat	ITWIJKSTROKEN			2008 - rijweg: nieuwe toplaag 2013 - Nieuwe riolering + rijweg				
Moertjes						Nieuwe ontwikkeling?		
Moezelstraat								
Moldastraat								
Molienstraat				2012 - totale renovatie				
Mosselstraat								
N								
Nachtegaalstraat	RUK STEENSLAG			2010 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Neckarstraat								
Netestraat						structureel onderhoud 2020 - uitvoering 2021		
Nieuwstraat						Asfalt opvolgen		
Nijlstraat				2023 - vernieuwde bovenbouw 2014 - Voetpaden	2028			
Noordlaan					2028	2018/2019-Project Noordlaan		
Noordwegel				2013 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Notestraat				2012 - Voetpaden				
O								
Oderstraat								
Oesterstraat								
Oisestraat								
Olmenstraat				2010 - Voetpaden 2020 - herinrichting kruispunt Beukenstraat/Pastoriestraat/Olmenstraat 2021 - Structureel onderhoud voegvulling				
Onze-Lieve-Vrouwstraat						Aanleg grasdallen in parkeerzones 2020- herstelde riooldoorsteek		

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Oostendestraat - centrum (Karel de Ghelderelaan-Zwanestraat)				2014 - Voetpaden				
Oostendestraat						Asfalt op te volgen deel Karel de Gheldere - ring		
Oostendestraat - (Gewestweg)				2014 - 2016: totale renovatie				
Oostwegel								
Oude Gentweg				2007, 2008 - totale renovatie				
Oude Wijnendalestraat				2017-herstel kantstroken + asfalt				
Oude Schuur				2023 - Nieuwe verkaveling	2028	Nieuw aangelegd 2020 - Verkaveling JPB Building		
Ourthestraat								
P								
Paleputstraat				2009 - rijweg deel 1: nieuwe toplaag zijde Kortemark 2012 - Voetpaden + kruispunt Paleputstraat/Zonstraat: nieuwe toplaag		2020- participatie mobiliteit en groeninving		
Palingdreef	2022					Vraag om te asfalteren? Momenteel een verharde weg in steenslag		
Papebrugstraat						Herinrichting zoen- en vroeg- mobiliteitsplan? Stadskernelnuwing		
Papeplekedreef								
Parkstraat				2009 - Voetpaden	2027	2018/2019-Project Parkstraat - Bollestraat - Aquafin		
Parking Industrielaan				2017 - Heraanleg parking Industrielaan				
Parking Ten Walle				2017 - Heraanleg parking Ten Walle				
Pastoriestraat				2010 - Voetpaden 2020 - herinrichting kruispunt Beukenstraat/Pastoriestraat/Olmenstraat 2021 - Structureel onderhoud voegvulling		2019 - Schoolstraat		
Pieter De Coninckstraat								
Planterijdreef				Loonwerk		Jaarlijks onderhoud putten		
Poperbosstraat				2015 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Poperboswegel				2015 - Rijweg: nieuwe toplaag				
Populierenstraat				2010 - Voetpaden				
Postiljonstraat				2016 - Totale heraanleg				
Pottebezemstraat				2019-bocht Deloof nieuwe toplaag		Project riolering Driekoningen - Aquafin		
						2016-Snelheidsremmende maatregelen		
Processieweg				2017-asfalt te voorzien		Rijweg herstellen		
Prosper Moncareystraat						Kasseien - vraag tot opbraak?		
Putstraat								
Parking De Mast						gebreken aan de asfalt		
Parking Deprez						Project De Blekerij - totale herinrichting		
Parking Karel De Ghelderelaan				2013 - Herinrichting				
Parking Kosto				2019 - herinrichting				

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietafval of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Parking Voetbalveld Wijnendale				2021 - aanleg				
Parking Kinderboerderij				2020 - aanleg				
Parking Zwembad				2017 - herinrichting				
R								
Ravenhofstraat				2014 - Rijweg; nieuwe toplaag				
Regenbeekweg								
Reigerstraat								
Rembrandtlaan								
Revinzestraat				2021 - uitgevoerd		Structureel onderhoud voegen betonwegen 2020 - uitvoering 2021		
Rhonestraat								
Rietstraat								
Rijksweg				2007 - 2009 - heraanleg deel Torhout				
Rijnstraat								
Rijselstraat-centrum				2020	2028	Heraanleg tussen Zuidstraat en Tinnenburgstraat - Stads-kernvernieuwing/RWA Kortemarkstraat		
Rijselstraat-invalsweg				+ parkeerstroken		Heraanleg tussen Beekhofstraat en Roeselarebaan - Project riolering vervolg Parkstraat/Bollestraat		
Ringaertstraat				2019 - Nieuw aangelegd - industrieterrein WVI	2024			
Robrecht de Friesstraat								
Rode Kruisstraat				2011 - Voetpaden				
Roeselaarseweg				2017 - deels vernieuwing AWW		2019-Project bedrijventerrein - fietsinfrastructuur AWW?		
						Opvolgen fietsinfrastructuur AWW		
Roggestraat				2012 - Voetpaden				
Rogier Van Der Weijdenlaan								
Rondevijverstraat				2014 - Rijweg; nieuwe toplaag (Elia)				
Rozenplein				2009 - Voetpaden				
Rozenstraat				2009 - Voetpaden				
Rozeveldstraat				2013 - heraanleg schoolomgeving	2027	Voorstel Mobiteam, goedgekeurd in CBS, om voetpad aan te leggen tussen Boterbloemstraat en Akkerwindestraat, zelfde zijde		
				2022 - volledige heraanleg tussen nr. 79a en grens Zedelgem	2027			
Rubenslaan								
Ruddervoordestraat				2013 - Fietspad tussen Kersouwenstraat en Rondevijverstraat nieuwe rode toplaag op de betonplaten 2014 - fietspad tussen Rondevijverstraat en grens Ruddervoorde nieuwe rode toplaag op de betonplaten 2023 - plaatselijk herstel over de Brug E403 met gietafval			Rijweg tussen Zwevezelestraat en Leiestraat vertoont netscheurvorming, dwarsscheurtjes en langsscheurtjes	slemlaag, gezien de zone te groot is voor gietafval
Ruitjesbosstraat				2014 - Rijweg; nieuwe toplaag (Elia)				
Rupelstraat				2009 - Voetpaden				
						Structureel onderhoud wegen 2020 - uitvoering 2021		
S								
Samberstraat								
Schavelarestraat				2009 - Voetpaden		2019-Project Parkstraat - Bollestraat - Aquafin		
				2020 tijdelijk herstel rijweg; 2021 nieuwe toplaag	2027	deel tussen Spoorweg en Rijselstraat		

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Schoolstraat				2017 - nieuwe toplaag				
Schrijversveld				2014 - Rijkweg /Hoek: nieuwe toplaag		2023 - Project Driekoningstraat	asfalt vertoond gebreken	Ontwerpvoorstel + volledige heraanleg
Schrijversveldstraat						2023 - Project Driekoningstraat		Ontwerpvoorstel + volledige heraanleg
Seinestraat								
Semoisstraat								
s Heerenveld						Nieuw aangelegd ... - verkaveling Blomme		
Sint-Henricusstraat				2007 - 2009 - totale renovatie				
Sint-Jozefstraat				2021 - herinrichting - uitwerking van de fietsstraat	2026			
Sint-Rembertlaan				2016 - Klinkers en wegdek verzakkingen hersteld				
Slarinweg				2015 - Middengeleiders + nieuwe toplaag 2023 - plaatselijk herstel met gietasfalt 2016 - onderhoud asfalt: nieuwe toplaag 2023 - kruispunt met de Kortemarkstraat heraangelegd			Plaatselijk spoorvorming/ophoping door warmte en zetting thv nr.4	Plaatselijk herstel opbraak en asfalteren
Slingerstraat				2016 - vernieuwing greppels en asfalt				
Smissestraat				2012 - aanbrengen slemlagen		Project riolering Wijnendale - Aquafin		
Sneppestraat				2018 - bovenbouw heraangelegd met nieuwe greppels en asfalt toplaag				
Snoekstraat								
Sommestraat								
Sparappelstraat				2014 - Voetpad: voetpad onpare zijde		2016-markering middenberm		
Sparrenveld						Nieuw aangelegd ... - verkaveling Vivendo		
Spinneschoolstraat				2013 - Rijkweg: nieuwe toplaag 2023 - Plaatselijk herstel met gietasfalt			Parkeerstrook vertoond verzakkingen	Klinkers vernieuwen
Spoorwegstraat						Asfalt opvolgen		
Stationstraat				2022 - opsmuk straat met zitplatform, fietstallingplatform en bloembakken		Project riolering Stationsomgeving	Rijkweg vertoond verzakkingen, kippenesten, netscheurvorming, plaatselijke herstellingen met koudasfalt voetpaden verouderd en op bepaalde locaties in minder goede staat	ontwerpvoorstel/integrale heraanleg
Steenovenstraat								
Steenstraat						Asfalt/beton na Oostendestraat: opvolgen		
Steenveldstraat				2017-vernieuwen kantstroken + asfalt				
Sterstraat				2011 - Voetpaden				
Stijn Streuvelslaan				2008 - voetpaden				
Strepestraat	ITWIJKSTROKEN			2008 - rijkweg: nieuwe toplaag				
T								
Tarwestraat				2012 - Voetpaden				
Tegelarestraat				2009 - rijkweg: nieuwe toplaag				
Tiberstraat								
Tinnenburgstraat				2021 - vernieuwing asfalt onder spoorwegtunnel - werken watergroep 2023 - deel tussen Tuinstraat en Zwevezelestraat: plaatselijk herstel gietasfalt		Project riolering Stationsomgeving	Asfalt parkeerstroken tussen Tuinstraat en Zwevezelestraat vertoond inzinkingen, maar in kleine mate	
Torendreef								
Tuinstraat				2017 - herstel voetpad				

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Tulpenstraat				2009 - Voetpaden 2015 - Rijweg Parkstraat t/m kruispunt Hazelaarstraat - nieuwe toplaag 2023 - Aanleg voetpad nieuwe VK thv kruispunt Koolkampstraat tot aan Tennis Koddaert			Greppels liggen los en verzakt door vrachtwagen metaalbedrijf Koddaert	Heraanleg van de greppels is niet voldoende, maar te onderzoeken wat nog dient te gebeuren om het losrijden te beperken
V								
Vanhullestraat				2011 - rijweg: nieuwe toplaag 2012 - aanbrengen van slemlagen				
Veldstraat				2011 - rijweg: nieuwe toplaag				
Verdonstraat								
Verlorenkostdreef								
Vesderstraat								
Vestingstraat								
Viaductstraat				2014 - Voetpaden 2022 - Markering zebrapad			Mobiliteitsplan - draaien rijrichting? Project stationsomgeving	
Viereikenstraat				2014 - Rijweg: nieuwe toplaag (Ela)				
Vijfhuishoekstraat				2011 - rijweg: nieuwe toplaag				
Vincent Van Goghlaan								
Vinkenstraat								
Violierstraat				2009 - Voetpaden				
Vlierbessestraat				2012 - Voetpaden				
Voshoekstraat				2021 - structureel onderhoud				
Vossebergstraat				2021 - structureel onderhoud				
Vredelaan				2007 - 2010 - totale renovatie				
W								
Warandestraat							Asfalt opvolgen + toestand brugdek?	
Waterhoekweg	smalste deel						Project riolering Waterhoekweg - Hillestraat	
				2015/2016-herstelling uitgevoerd zijstraat nieuwe toplaag	2019			
Weidestraat								
Werkenstraat				2008 - rijweg: slemlaag			Asfalt opvolgen	
Weserstraat								
Wijnendale-Molenstraat				2016: deel tussen Oostendestraat en nr.3			Te herstellen na Oostendestr/ deel tussen nr3 en Oostendestraat volledig vernieuwd tijdens werken Oostendestraat	
Wijnendale-Stationstraat				2010 - Rijweg: deel 1 nieuwe toplaag			Project riolering Wijnendale - Aquafin	
Wijnendalestraat							Asfalt opvolgen werk voor derden voetpaden	
		II					Nieuw aangelegd 2020 - Verkaveling Danneels	
Wijnendaleveld								
Wijngaardstraat				2011 - Voetpaden				
Wolgastraat				2014 - Voetpaden				
Wollemarkt							Aanleg verborgen tuin	
Wollesteeeg							Aanleg verborgen tuin	
Wollestraat							Aanleg verborgen tuin	
Z								
Zandbergstraat								
Zandstraat				2011 - rijweg: nieuwe toplaag				

Legende						Masterplan		Nieuwe toplaag / vernieuwen klinkers/opbraak en herasfalteren
Parking	dringend					Project riolering		Bestrijking/Slemlaag
Centrumstraat	te overwegen					Project water		Plaatselijk gietasfalt of plaatselijk herstel met koud asfalt, reparatiemortel of plaatselijk herstel klinkersverharding
Geen openbaar domein	Op te volgen					Project fietsinfrastructuur/Mobiliteit		Voegvulling
straatnaam in rood	plaatsbezoek uitvoeren om toestand te kennen							Betonplaten te vervangen
								Ontharding/ontwerpvoorstel/volledige heraanleg
STRAAT	GEBREK AAN RIJWEG	GEBREK AAN VOETPAD/V ERHARDE BERM	GEBREK AAN FIETSPAD	HERSTEL UITGEVOERD VOETPAD/RIJWEG	SPERPERIODE T/M	GEPLANDE WEGENWERKEN	HUIDIG GEBREK	VOORSTEL VAN HERSTEL
Zeeweg				2014 - Rijweg: Stroken t.h.v. vluchtheuvels 2018 - verkeersplateaus aangelegd: 4st		gedeeld project Zedelgem	Verzakkingen van rand rijweg t.h.v. grachten langs- en dwarscheurtjes in het deel vanaf laatste verkeersplateau tot Sparappelstraat Verzakkingen aan rand greppels tussen 1ste en 3de verkeersplateau Verzakkingen in klinkerverhardingen van de kruispunt Biezenstraat	Nieuwe toplaag nieuwe toplaag Plaatselijk herstel klinkerverharding
Zennestraat				2009 - Voetpaden		structureel onderhoud 2020 - uitvoering 2021		
Zomerstraat				2009 - voetpaden 2023 - plaatselijk herstel met gietasfalt op de ergste locaties		Project Zomerstraat-Landstraat - Aquafin	asfalt in slechte staat: kippenesten, netscheurvorming, verzakkingen, plaatselijke herstellingen met koudasfalt	volledige heraanleg
Zonstraat				2011 - Voetpaden		2023 - voegvullingen		
Zuidstraat				2023 - volledige heraanleg	2028			
Zwaluwstraat								
Zwanestraat				2023 - volledige heraanleg	2028			
Zwevezelestraat				2005 - herinrichting wegenis 2012 - aanbrengen van slemlagen		Mober de Moertjes	langscheuren langs de rand van de fietssugstiestroken in klinkers Verzakking in de klinkers van de rijweg, hoofdzakelijk kruispunt Zwaluwstraat, maar ook parkeerstroken Verzakkingen op verschillende locaties in het voetpad	klinkers herstellen of opbraak en asfalteren plaatselijk herstel
Wijk Don Bosco: T-pijpkoppen				2020 - diverse kruispunten asfalt		Klinkers vernieuwen door asfalt		